

Avance de Proyectos

\* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres

\* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

Proyecto			Monto del recurso presupuestario								Avance físico				
Clave	Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	caudado (Ministra	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	dad de Mec	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
JAL16160200674465	MEJORAMIENTO DE CAMINO CON EMPEDRADO TRADICIONAL Y HUELLAS DE CONCRETO - ATENGO - AGOSTADERO.- 2437		2016	\$ 1,945,610.25	\$ 1,945,610.25	\$ 1,945,610.25	\$ 1,459,207.69	\$ 486,402.56	\$486,402.56			Metros Cuadrados	25.00	25.0	EN PROCESO