

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

“Línea de agua potable en Calle Independencia en la localidad de la Yerbabuena, Atengo, Jalisco”

ACTA QUE SE FORMULA PARA LA ENTREGA POR PARTE DE LA EMPRESA **JALNAY CORPORATIVO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.** REPRESENTADA POR EL **ING. IVAN BECERRA FLORES**, EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL**, DE LA OBRA DENOMINADA **“Línea de agua potable en Calle Independencia en la localidad de la Yerbabuena, Atengo, Jalisco”**


I.-LUGAR, FECHA Y HORA: CALLE HIDALGO No. 4, COL. CENTRO, ATENGO, JALISCO, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A LAS 12:00 HRS.

II.- NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA Y DEL SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS.


DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS


ING. ROBINSON HERNANDEZ ORGANISTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS




ING. ROGELIO RAMIREZ REGLA
SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA RESPONSABLE DE LA OBRA.


ING. IVÁN BECERRA FLORES
REPRESENTANTE LEGAL

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

NO. DE CONTRATO: OP-IR-3X1-002/2017, RELATIVO A LA OBRA:
“Linea de agua potable en Calle Independencia en la localidad de la Yerbabuena, Atengo, Jalisco.”

IV.- IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS.

| <u>NO. DE CONTRATO</u> | <u>IMPORTE DE CONTRATO C/IVA</u> | <u>IMPORTE REAL C/IVA</u> |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| OP-IR-3X1-002/2017 | \$ 191, 779.20 | \$ 191, 779.20 |
| Convenio adicional | \$ 2, 012.81 | \$ 2, 012.81 |

V.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS ADICIONALES:

| CONCEPTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| PLAZO DE CONTRATO | 06 DE JULIO DE 2017 | 06 DE AGOSTO DE 2017 |
| INICIO DE LOS TRABAJOS | 21 DE AGOSTO DE 2017 | 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017 |
| PLAZO DIFERIDO | 21 DE AGOSTO DE 2017 | 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017 |
| PLAZO REAL DE EJECUCION | 21 DE AGOSTO DE 2017 | 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017 |

VI.- RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN:

VII.- DE LA LIQUIDACION

| IMPORTE CONTRATO (SIN IVA) | NO. EST. |
|---------------------------------------|-----------------|
| \$ 165,326.90 | 1 |
| | 2 |
| | 3 |
| Convenio Adicional | 4 |

VIII.- DE LAS ESTIMACIONES

| FECHA (PERIODO) | IMPORTE TOTAL |
|------------------------------------|----------------------|
| 21 AL 26 DE AGOSTO DE 2017 | \$55,687.36 |
| 28/AGOSTO AL 02/SEPTIEMBRE DE 2017 | \$55,687.36 |
| 02 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | \$55,253.57 |
| 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | \$433.79 |

| IMPORTE TOTAL CONTRATO | IMPORTE TOTAL ESTIMADO | CONVENIO ADICIONAL |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| \$ 191, 779.20 | \$ 193,792.01 | \$ 2, 012.81 |

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

IX.- DECLARACION DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, EN CASO DE EXISTIR MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN ANEXARLOS. LOS PLANOS RESPECTIVOS SE ENCUENTRAN ARCHIVADOS EN EL EXPEDIENTE ORIGINAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, JALISCO

X.- CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA O LA SUPERVISION POR PARTE DEL CONTRATISTA. EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, JALISCO.

NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERA TENER ANEXO, LA GARANTIA PREVISTA CONTRA VICIOS OCULTOS.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, JALISCO

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE OBRA Y SUPERVISOR

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



ING. ROBINSON HERNANDEZ ORGANISTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ING. ROGELIO RAMIREZ REGLA
SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION POR PARTE DE LA EMPRESA RESPONSABLE DE LA OBRA.



ING. IVAN BECERRA FLORES
REPRESENTANTE LEGAL