

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

**“CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS PARA BAÑO EN VARIAS LOCALIDADES DE ATENGO.”**

ACTA QUE SE FORMULA PARA LA ENTREGA POR PARTE DE LA EMPRESA **DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SIERRA OCCIDENTAL S.A. DE C.V.** REPRESENTADA POR EL **ING. ALEXIS JOSÉ SÁNCHEZ PEÑA**, EN SU CARÁCTER DE **PROPIETARIO**, DE LA OBRA DENOMINADA **“CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS PARA BAÑO EN VARIAS LOCALIDADES DE ATENGO”**

**I.-LUGAR, FECHA Y HORA: CALLE HIDALGO No. 4, COL. CENTRO, ATENGO, JALISCO, 29 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 10:00 HRS.**

**II.- NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA Y DEL SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS.**

**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**



**ING. HÉCTOR MIGUEL FRANCO MADRIGAL**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

**ING. ROBINSON HERNANDEZ ORGANISTA**  
SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA RESPONSABLE DE LA OBRA.



**ING. ALEXIS JOSÉ SÁNCHEZ PEÑA**  
PROPIETARIO

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

III.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

**NO. DE CONTRATO: OP-RAMO33-003/16, RELATIVO A LA OBRA:  
"CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS PARA BAÑO EN VARIAS  
LOCALIDADES DE ATENGO."**

IV.- IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS.

<u>NO. DE CONTRATO</u>	<u>IMPORTE DE CONTRATO C/IVA</u>	<u>IMPORTE REAL C/IVA</u>
OP-RAMO33-003/16	\$ 1'639, 765.15	\$1'573, 835.59

V.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS ADICIONALES:

<u>CONCEPTO</u>	<u>FECHA DE INICIO</u>	<u>FECHA DE TÉRMINO</u>
PLAZO DE CONTRATO	14 DE NOVIEMBRE 2016	28 DE DICIEMBRE 2016
INICIO DE LOS TRABAJOS	14 DE NOVIEMBRE 2016	28 DE DICIEMBRE 2016
PLAZO DIFERIDO	NO APLICA	NO APLICA
PLAZO REAL DE EJECUCION	14 DE NOVIEMBRE 2016	26 DE DICIEMBRE 2016

VI.- RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN:

VII.- DE LA LIQUIDACION

VIII.- DE LAS ESTIMACIONES

<u>IMPORTE CONTRATO (SIN IVA)</u>	<u>NO.EST.</u>	<u>FECHA (PERIODO)</u>	<u>IMPORTE TOTAL</u>
\$1'413,590.65	1	14 de Noviembre al 03 de Diciembre	\$504,413.05
	2	04 al 22 de Diciembre de 2016	\$804,252.52
	3	23 al 26 de Diciembre de 2016	\$48,089.25

<u>IMPORTE TOTAL CONTRATO</u>	<u>IMPORTE TOTAL ESTIMADO</u>	<u>SALDO A CANCELAR</u>
\$1'639,765.15	\$1'573,835.59	\$65,929.56

IX.- DECLARACION DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, EN CASO DE EXISTIR MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN ANEXARLOS. **LOS PLANOS**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

**RESPECTIVOS SE ENCUENTRAN ARCHIVADOS EN EL EXPEDIENTE ORIGINAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, JALISCO**


**X.- CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA O LA SUPERVISION POR PARTE DEL CONTRATISTA. EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, JALISCO.**

**NOTA:** ESTE DOCUMENTO DEBERA TENER ANEXO, LA GARANTIA PREVISTA CONTRA VICIOS OCULTOS.

**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, JALISCO**

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE OBRA Y SUPERVISOR

**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**



**ING. HÉCTOR MIGUEL FRANCO MADRIGAL**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



**ING. ROBINSON HERNANDEZ ORGANISTA**  
SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION POR PARTE DE LA EMPRESA RESPONSABLE DE LA OBRA.



**ING. ALEXIS JOSÉ SÁNCHEZ PEÑA**  
PROPIETARIO