

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN


“MODERNIZACIÓN DE CAMINO RURAL ATENGO - YERBABUENA - SIERRA DE QUILA 3RA ETAPA KM 5+800 - 7+100.”

ACTA QUE SE FORMULA PARA LA ENTREGA POR PARTE DE LA EMPRESA **DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SIERRA OCCIDENTAL S.A. DE C.V.** REPRESENTADA POR EL **ING. ALEXIS JOSÉ SÁNCHEZ PEÑA**, EN SU CARÁCTER DE **PROPIETARIO**, DE LA OBRA DENOMINADA **“MODERNIZACIÓN DE CAMINO RURAL ATENGO - YERBABUENA - SIERRA DE QUILA 3RA ETAPA KM 5+800 - 7+100.”**

I.-LUGAR, FECHA Y HORA: CALLE HIDALGO No. 4, COL. CENTRO, ATENGO, JALISCO, 31 DE OCTUBRE DE 2016 A LAS 12:00 HRS.

II.- NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA Y DEL SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS.

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



ING. HÉCTOR MIGUEL FRANCO MADRIGAL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. ROBINSON HERNANDEZ ORGANISTA
SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA RESPONSABLE DE LA OBRA.



ING. ALEXIS JOSÉ SÁNCHEZ PEÑA
PROPIETARIO

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

III.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

**NO. DE CONTRATO: OP-FONDEREG-002/2016, RELATIVO A LA OBRA:
"MODERNIZACIÓN DE CAMINO RURAL ATENGO – YERBABUENA –
SIERRA DE QUILA 3RA ETAPA KM 5+800 – 7+100.**

IV.- IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS.

<u>NO. DE CONTRATO</u>	<u>IMPORTE DE CONTRATO C/IVA</u>	<u>IMPORTE REAL C/IVA</u>
OP-FONDEREG-002/2016	\$ 2,030, 612.25	\$2,030, 612.25
Convenio adicional	\$ 9, 320.61	\$ 9, 320.61

V.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS ADICIONALES:

<u>CONCEPTO</u>	<u>FECHA DE INICIO</u>	<u>FECHA DE TÉRMINO</u>
PLAZO DE CONTRATO	01 DE JUNIO DE 2016	31 DE AGOSTO DE 2016
INICIO DE LOS TRABAJOS	01 DE AGOSTO DE 2016	29 DE OCTUBRE DE 2016
PLAZO DIFERIDO	01 DE AGOSTO DE 2016	29 DE OCTUBRE DE 2016
PLAZO REAL DE EJECUCION	01 DE AGOSTO DE 2016	29 DE OCTUBRE DE 2016

VI.- RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN:

VII.- DE LA LIQUIDACION		VIII.- DE LAS ESTIMACIONES	
<u>IMPORTE CONTRATO (SIN IVA)</u>	<u>NO.EST.</u>	<u>FECHA (PERIODO)</u>	<u>IMPORTE TOTAL</u>
\$1,750,527.80	1	01 de Agosto al 29 de Septiembre de 2016	\$703,729.77
	2	30 de Septiembre al 19 de Octubre de 2016	\$587,832.17
	3	20 al 26 de Octubre de 2016	\$458,965.86
Convenio Adicional	4	27 al 29 de Octubre de 2016	\$8,035.01

<u>IMPORTE TOTAL CONTRATO</u>	<u>IMPORTE TOTAL ESTIMADO</u>	<u>CONVENIO ADICIONAL</u>
\$2,030,612.25	\$2,039,932.86	\$9,320.61

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

IX.- DECLARACION DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, EN CASO DE EXISTIR MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN ANEXARLOS. LOS PLANOS RESPECTIVOS SE ENCUENTRAN ARCHIVADOS EN EL EXPEDIENTE ORIGINAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, JALISCO

X.- CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA O LA SUPERVISION POR PARTE DEL CONTRATISTA. EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, JALISCO.

NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERA TENER ANEXO, LA GARANTIA PREVISTA CONTRA VICIOS OCULTOS.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, JALISCO

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE OBRA Y SUPERVISOR

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



ING. HÉCTOR MIGUEL FRANCO MADRIGAL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ING. ROBINSON HERNANDEZ ORGANISTA
SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION POR PARTE DE LA EMPRESA RESPONSABLE DE LA OBRA.



ING. ALEXIS JOSÉ SÁNCHEZ PEÑA
PROPIETARIO